

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DE OBRA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RUBENS A. JAZAR
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC
LOCAL: RUA VER. OCTAVIO PECHEBELLA 1420- TOLACHINSKI - PARANDUVA SC.
ÁREA A AMPLIAR: 208,95m²

Item	Serviço	Valor	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	CONSTRUÇÃO DE COZINHA E REFEITÓRIO														
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.032,25	0,92%	100%	R\$ 5.032,25		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.2	INFRA ESTRUTURA	R\$ 18.808,83	3,45%	100%	R\$ 18.808,83		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.3	BALDRAMES E ALVENARIA DE EMBASAMENTO	R\$ 10.487,12	1,92%	100%	R\$ 10.487,12		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.4	SUPER-ESTRUTURA	R\$ 47.589,95	8,72%		R\$ -	50%	R\$ 23.794,97	40%	R\$ 19.035,98	10%	R\$ 4.758,99		R\$ -		R\$ -
1.5	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 31.590,62	5,79%	40%	R\$ 12.636,25		R\$ -		R\$ -	20%	R\$ 6.318,12	40%	R\$ 12.636,25		R\$ -
1.6	PAREDES e PAINÉIS	R\$ 24.869,78	4,56%		R\$ -	60%	R\$ 14.921,87	30%	R\$ 7.460,93	10%	R\$ 2.486,98		R\$ -		R\$ -
1.7	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 39.704,42	7,28%		R\$ -		R\$ -	80%	R\$ 31.763,53		R\$ -	20%	R\$ 7.940,88		R\$ -
1.8	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 38.510,21	7,06%		R\$ -		R\$ -	30%	R\$ 11.553,06	50%	R\$ 19.255,11	20%	R\$ 7.702,04		R\$ -
1.9	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 21.945,60	4,02%		R\$ -		R\$ -	30%	R\$ 6.583,68	50%	R\$ 10.972,80	20%	R\$ 4.389,12		R\$ -
1.10	PORTAS, JANELAS e GUARDA CORPOS	R\$ 22.889,21	4,19%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90%	R\$ 20.600,29	10%	R\$ 2.288,92		R\$ -
1.11	INST. ELÉTRICA/TELEFÔNICA	R\$ 17.237,71	3,16%	10%	R\$ 1.723,77	10%	R\$ 1.723,77	10%	R\$ 1.723,77	30%	R\$ 5.171,31	30%	R\$ 5.171,31	10%	R\$ 1.723,77
1.12	INSTALAÇÃO DE ESGOTO	R\$ 10.797,54	1,98%	10%	R\$ 1.079,75	10%	R\$ 1.079,75	10%	R\$ 1.079,75	30%	R\$ 3.239,26	30%	R\$ 3.239,26	10%	R\$ 1.079,75
1.13	INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA	R\$ 2.955,54	0,54%	10%	R\$ 295,55	10%	R\$ 295,55	10%	R\$ 295,55	30%	R\$ 886,66	30%	R\$ 886,66	10%	R\$ 295,55
1.14	LOUÇAS E METAIS e INSTALAÇÃO GÁS	R\$ 29.535,12	5,41%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 29.535,12
1.15	PINTURA	R\$ 42.351,96	7,76%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 42.351,96
1.16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 759,33	0,14%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 759,33
2	CONSTRUÇÃO DE MUROS E RAMPAS														
2.1	MURO E RAMPAS	R\$ 101.790,50	18,65%	50%	R\$ 50.895,25	50%	R\$ 50.895,25		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.2	GRADES E PROTEÇÕES	R\$ 19.367,50	3,55%		R\$ -	100%	R\$ 19.367,50		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.3	REVESTIMENTO MURO	R\$ 6.026,15	1,10%		R\$ -		R\$ -	30%	R\$ 1.807,85	50%	R\$ 3.013,08	20%	R\$ 1.205,23		R\$ -
2.4	DRENAGEM	R\$ 7.055,59	1,29%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 7.055,59		R\$ -
2.5	PISOS e CALÇADAS	R\$ 38.227,00	7,00%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 19.113,50	50%	R\$ 19.113,50		R\$ -
2.6	PINTURA (INCLUSIVE MUROS EXISTENTES)	R\$ 7.947,66	1,46%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 7.947,66
2.7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 254,00	0,05%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 254,00
SUB TOTAL		R\$ 545.733,58	100%	18,50%	R\$ 100.958,77	20,54%	R\$ 112.078,67	14,90%	R\$ 81.304,11	17,56%	R\$ 95.816,10	13,13%	R\$ 71.628,77	15,38%	R\$ 83.947,15
TOTAL ACUMULADO				18,50%	R\$ 100.958,77	39,04%	R\$ 213.037,44	53,94%	R\$ 294.341,56	71,49%	R\$ 390.157,66	84,62%	R\$ 461.786,43	100,00%	R\$ 545.733,58

PAPANDUVA 22/12/2021

JOSEMAR LUIZ FURTADO
ENGº CIVIL - CREA SC 023 942-9