



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO DIRETO	CD + BDI R\$	PESO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
					R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.297,82	2.872,28	0,61%	2.872,28	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.471,19	4.338,99	0,92%	2.603,39	60%	1.735,60	40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	INFRA ESTRUTURA	39.836,12	49.795,15	10,53%	44.815,64	90%	4.979,52	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPRA ESTRUTURA	51.612,39	64.515,48	13,65%	-	-	38.709,29	60%	25.806,19	40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME	341,50	426,88	0,09%	-	-	426,88	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PAREDES E PAINÉIS	35.927,47	44.909,34	9,50%	-	-	31.436,54	70%	13.472,80	30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	COBERTURA	36.644,55	45.805,69	9,69%	-	-	-	-	25.193,13	55%	20.612,56	45%	-	-	-	-	-	-	-	-
8	REVESTIMENTOS	71.337,38	89.171,73	18,86%	-	-	-	-	-	-	35.668,69	40%	53.503,04	60%	-	-	-	-	-	-
9	PISOS	31.505,37	39.381,71	8,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	5.907,26	15%	33.474,46	85%	-	-	-	-
10	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	33.138,00	41.422,50	8,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.882,80	48%	21.539,70	52%	-	-
11	PINTURA	18.173,60	22.717,00	4,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.271,70	10%	20.445,30	90%
12	INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS	25.423,06	31.778,83	6,72%	-	-	-	-	-	-	953,36	3%	953,36	3%	3.177,88	10%	15.571,62	49%	11.122,59	35%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA/COMUNICAÇÃO	21.371,48	26.714,35	5,65%	-	-	-	-	-	-	801,43	3%	801,43	3%	3.740,01	14%	12.021,46	45%	9.350,02	35%
14	INSTALAÇÕES GLP	2.439,41	3.049,26	0,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.049,26	100%	-	-
15	INSTALAÇÕES PARA PREVENTIVO DE INCENDIO	2.452,86	3.066,08	0,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.066,08	100%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.195,83	2.744,79	0,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.744,79	100%
VALOR TOTAL		378.168,03	472.710,04	100,00%																
		VALOR DAS PARCELAS		50.291,30	10,64%	77.287,81	16,35%	64.472,12	13,64%	58.036,05	12,28%	61.165,09	12,94%	60.275,15	12,75%	54.453,74	11,52%	46.728,77	9,89%	
		VALORES ACUMULADOS		50.291,30	10,64%	127.579,11	26,99%	192.051,24	40,63%	250.087,28	52,91%	311.252,37	65,84%	371.527,52	78,60%	425.981,26	90,11%	472.710,04	100,00%	