

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA															
OBRA - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES															
ÁREA : 1.058,93m²															
LOCAL : BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO															
DATA: ABRIL/2015															
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				BDI = 25,0%											
TEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1* MES	%	2* MES	%	3* MES	%	4* MES	%	5* MES	%	6* MES	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	8.519,54	1,51	8.519,54	100	-		-		-		-		-	
2	FUNDAÇÕES/INFRA-ESTRUTURA	43.414,61	7,72	43.414,61	100	-		-		-		-		-	
3	ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS EM CONCRETO	222.382,00	39,52	-		111.191,00	50	111.191,00	50	-		-		-	
4	PAVIMENTAÇÕES	57.017,85	10,13	-		-				57.017,85	100	-		-	
5	COBERTURA	47.651,52	8,47	-		-		28.590,91	60	19.060,61	40	-		-	
6	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS	63.541,63	11,29					6.354,16	10	57.187,47	90	-		-	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	47.935,31	8,52							-		23.967,66	50	23.967,66	50
8	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	72.224,06	12,84	-		-		-		-		28.889,62	40	43.334,43	60
	SUBTOTAL	562.686,52	100,00	51.934,14	9,23	111.191,00	19,76	146.136,08	25,97	133.265,93	23,68	52.857,28	9,39	67.302,09	11,96
	TOTAL ACUMULADO			51.934,14	9,23	163.125,14	28,99	309.261,22	54,96	442.527,15	78,65	495.384,43	88,04	562.686,52	100,00

