

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Município PAPANDUVA - SANTA CATARINA

Projeto : Reforma e ampliação da UBS Rodeiozinho

Local : Linha PDV 117, Interior, Papanduva - SC

Área: 204,00m²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)									
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				R\$	Peso (%)	R\$	Peso (%)	R\$	Peso (%)	R\$	Peso (%)	R\$	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.179,36	2,80%	5.179,36	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 134,98	0,07%	134,98	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
3	FUNDAÇÃO EM SAPATAS	R\$ 5.113,92	2,76%	3.835,44	75,00%	1.278,48	25,00%	0,00		0,00		0,00	
4	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	R\$ 23.045,30	12,46%	0,00		23.045,30	100,00%	0,00		0,00		0,00	
5	ESTRUTURA METALICA GARAGEM E TELHADO AMPLIAÇÃO	R\$ 44.946,42	24,30%	0,00		22.473,21	50,00%	11.236,61	25,00%	11.236,61	25%	0,00	
6	ALVENARIA	R\$ 13.176,44	7,12%	0,00		2.635,29	20,00%	10.541,15	80,00%	0,00		0,00	
7	REVESTIMENTOS	R\$ 18.044,26	9,76%	0,00		0,00		3.608,85	20,00%	14.435,41	80%	0,00	
8	PISOS	R\$ 26.841,57	14,51%	0,00		0,00		0,00		26.841,57	100%	0,00	
9	FORRO	R\$ 4.815,27	2,60%	0,00		0,00		2.407,63	50,00%	2.407,63	50%	0,00	
10	ESQUADRIAS	R\$ 9.782,56	5,29%	0,00		2.445,64	25,00%	2.445,64	25,00%	2.445,64	25%	2.445,64	25%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.906,61	4,82%	0,00		2.226,65	25,00%	2.226,65	25,00%	2.226,65	25%	2.226,65	25%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 12.893,09	6,97%	0,00		0,00		0,00		0,00		12.893,09	100%
13	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 671,41	0,36%	0,00		0,00		0,00		167,85	25%	503,56	75%
14	PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$ 4.478,14	2,42%	0,00		0,00		0,00		0,00		4.478,14	100%
15	ACESSÓRIOS	R\$ 5.351,01		0,00		0,00		0,00		2.675,51	50%	2.675,51	50%
16	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 986,65		0,00		0,00		493,32	50,00%	493,32	50%	0,00	
17	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 603,90	0,33%	120,78	20,00%	120,78	20,00%	120,78	20,00%	120,78	20%	120,78	20%
TOTAL SIMPLES (%)		R\$ 184.970,89	97%		5,01%		29,32%		17,88%		34,09%		13,70%
TOTAL SIMPLES (R\$)				R\$ 9.270,55		R\$ 54.225,35		R\$ 33.080,64		R\$ 63.050,98		R\$ 25.343,38	
TOTAL ACUMULADO (%)					5,01%		34,33%		52,21%		86,30%		100,00%
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 9.270,55		R\$ 63.495,90		R\$ 96.576,54		R\$ 159.627,51		R\$ 184.970,89	

PAPANDUVA (SC), 15 DE DEZEMBRO DE 2023

MATEUS JOSÉ POLETTTO

Engenheiro Civil
CREA/SC 102.733-9