

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO**

## Dados do projeto

**Nº do projeto:** 59**Município:** PAPANDUVA**Resp. Projeto:** Dair Kaczmarek**Data:** 06/08/2021**Descrição:** Pavimentação Asfáltica (Recapeamento) da Rua Jair Damásio da Silveira**Empreiteira:****Conselho e Reg. Profissional:** 122404-8**BDI:** 23.00 %**Principal Fonte de Recursos:** BADESC CIDADES

	1		2		3		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
SERVIÇOS PRELIMINARES	2,417.81	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.81	100.00
DRENAGEM PLUVIAL	2,000.00	35.01	3,712.78	64.99	0.00	0.00	5,712.78	100.00
PAVIMENTAÇÃO	0.00	0.00	50,000.00	68.71	22,773.62	31.29	72,773.62	100.00
SINALIZAÇÃO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,484.77	100.00	4,484.77	100.00
TOTAL (R\$)	4,417.81		53,712.78		27,258.39		85,388.98	