

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA**  
**OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA AV. TENENTE ARY RAUEN**  
**EXTENSÃO = 408,244m**  
**ÁREA = 2.995,00m²**  
**DATA = FEVEREIRO DE 2016**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1* MES	%	2* MES	%	3* MES	%	4* MES	%	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	17.409,05	5,70	17.409,05	100	-		-		-		100,00
2.1	REPERFILAGEM	126.391,26	41,39	25.278,25	20	101.113,01	80	-	0	-	0	100,00
2.2	CAPEAMENTO	130.353,80	42,68	-	0	26.070,76	20	78.212,28	60	26.070,76	20	100,00
3.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	21.566,20	7,06					10.783,10	50	10.783,10	50	100,00
4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	9.676,56	3,17	-		-		-		9.676,56	100	100,00
	SUBTOTAL	305.396,87	100,00	42.687,30	13,98	127.183,77	41,65	88.995,38	29,14	46.530,42	15,25	100,00
	TOTAL ACUMULADO			42.687,30	13,98	169.871,07	55,62	258.866,45	84,76	305.396,87	100,00	100,00

