

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DE OBRA

OBRA : AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE RIO DA PRATINHA

PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC

LOCAL : LOCALIDADE DE RIO DA PRATINHA - ZONA RURAL , MUNICIPIO DE PARANDUVA SC.

ARÉIA À CONSTRUIR : 68,06m²

ÁREA PARA REFORMAR A COBERTURA : 227,37M²

Item	Serviço	Valor	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.720,30	3,03	100,0	2.720,30		-		-		-		-		-
2	INFRA ESTRUTURA	3.727,50	4,15	100,0	3.727,50		-		-		-		-		-
3	BALDRAMES E ALVENARIA DE EMB	3.905,00	4,35	100,0	3.905,00		-		-		-		-		-
4	SUPER-ESTRUTURA	10.092,80	11,25		-	50,0	5.046,40	40,0	4.037,12	10,0	1.009,28		-		-
5	PAVIMENTAÇÕES	9.305,25	10,37	40,0	3.722,10		-		-	20,0	1.861,05	40,0	3.722,10		-
6	PAREDES	5.518,00	6,15		-	85,0	4.690,30	15,0	827,70		-		-		-
7	COBERTURAS E PROTEÇÕES	9.752,40	10,87		-		-	80,0	7.801,92		-	20,0	1.950,48		-
8	REVESTIMENTO INTERNO	3.851,10	4,29		-		-	40,0	1.540,44	50,0	1.925,55	10,0	385,11		-
9	REVESTIMENTO EXTERNO	3.465,00	3,86		-		-	40,0	1.386,00	50,0	1.732,50	10,0	346,50		-
10	PORTAS E JANELAS	4.574,00	5,10		-		-		-	90,0	4.116,60	10,0	457,40		-
11	INST. ELÉTRICA E LÓG.	3.663,50	4,08	10,0	366,35	10,0	366,35	10,0	366,35	40,0	1.465,40	30,0	1.099,05		-
12	PINTURA	4.317,20	4,81		-		-		-		-	100,0	4.317,20		-
13	LIMPEZA	300,00	0,33	10,0	30,00	10,0	30,00	10,0	30,00	20,0	60,00	50,0	150,00		-
14	REFORMA DA COBERTURA EXISTEN	24.534,98	27,34		-		-		-		-	40,0	9.813,99	60,0	14.720,99
Sub Total		89.727,03	100,00	16,13	14.471,25	11,29	10.133,05	17,82	15.989,53	13,56	12.170,38	24,79	22.241,83	16,41	14.720,99
Total Acumul.				16,13	14.471,25	27,42	24.604,30	45,24	40.593,83	58,81	52.764,21	83,59	75.006,04	100,00	89.727,03

JOSEMAR LUIZ FURTADO
ENGº CIVIL - CREA SC 023 942-9